

6/4 fázis - 6/2 folyamatban		PHASE I: limit value higher than 10 dB								
Nr.	Név	Jelölés	Tervezett zajcsökkentés mértéke (dB)	Tényleges zajcsökkentés mértéke (dB)	Köszérő zajmérés - előtte (dB)	Köszérő zajmérés - utána (dB)	Előtte	Utána	Státusz	
1	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-36. sz. kífűvő kúrtó zajának zajcsökkentése hangtompító elem beépítésével	Z36	10.9	19.1	92	72.9			Kész	
2	ACT1 jelű aktivizációs kífűvő kúrtó zajkibocsátásának csökkentése speciális, a szállított közeget tartalmazó, legerősebbre optimalizált hangtompító beépítésével	Z2	11.9	12	85	73			Kész	
3	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-34. sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elem beépítésével	Z34	14.1	25.9	100.2	74.3			Kész	
4	Hőközlő Z-79 jelű beszálló nyílászáró, valamint a Z-11 jelű szivattyútól származó zaj csökkentése, egyedi, a megfelelő légszűrőket biztosító akusztikai megoldással (tabirnt jellegű, zajnyelkő becsüvönnyel megoldással)	Z11	9.7	-	-	-			Folyamatban Átalakítás/bővítés miatt felfüggesztve	
5		Z79	12.9	-	-	-			Folyamatban Átalakítás/bővítés miatt felfüggesztve	
6	Z-86 jelű kizárólagos szűrésű zaj csökkentése zajnyelkő fal építésével	Z86	8.6	-	-	-			Elj. megépítés helyett - azaz szűrés helyett - az épületet szűrés nélküli állapotban építjük fel. Az új épületnél komoly figyelmet fordítottunk az akusztikai hatásokra is.	
5/4 fázis - 5/1 folyamatban		PHASE II: limit value higher than 5-10 dB								
Nr.	Name	Label	Planned noise reduction (dB)	amount of noise reduction (dB)	noise measurement before (dB)	noise measurement after (dB)	Before	After	Status	
7	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-43., Z-46., Z-47., Z-49. sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elem beépítésével	Z43	1.3	-	-	0			megszüntetettök	
8		Z46	6.7	-	-	0		megszüntetettök		
9		Z47	6.9	-	-	0		megszüntetettök		
10		Z49	5.9	-	-	0		megszüntetettök		
11	ACT2 jelű aktivizációs technológiai berendezés Z-3 jelű meghajtó motorjának zajcsökkentése - zárszekerítő tok vagy zajnyelkő fal beépítésével	Z3	5.4	-	-	-			Folyamatban	
11/11 fázis		PHASE III: limit value higher than 1-5 dB								
Nr.	Name	Label	Planned noise reduction (dB)	amount of noise reduction (dB)	noise measurement before (dB)	noise measurement after (dB)	Before	After	Status	
12	Főépület 2. jelű tetőterében üzemelő Z-52. és Z-54. sz. meghajtó motorok zajának csökkentése zajnyelkő elemek beépítésével	Z52	4.3	20.5	94.6	74.1			Kész	
13		Z54	4.1	10.9	84.3	73.4			Kész	
14		Z53	2.8	11.4	84.5	73.1			Kész	
15	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-39., Z-42., Z-53. sz. meghajtó motorok zajának csökkentése zajnyelkő elemek beépítésével	Z39/1	3.4	17.8	90.8	73			Kész	
16		Z39/2	3.4	13.4	84.6	71.2			Kész	
19		Z42	4	10.6	91.6	81			Kész	
20		Z41	1.2	11.5	89.5	78			Kész	
21	Főépület 1. jelű tetőterében üzemelő Z-41., Z-43., Z-45., (7/3), Z-47. (7/5), Z-48. (7/6) sz. kífűvő kúrtó zajának csökkentése hangtompító elemek beépítésével	Z43 (7/1)	1.3	-	-	0			megszüntetettök	
22		Z45 (7/3)	4.4	-	-	0		megszüntetettök		
23		Z47 (7/5)	6.9	-	-	0		megszüntetettök		
24		Z48 (7/6)	4.9	-	-	0		megszüntetettök		